

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: **Várpalota**, n, 19**62**..... évi **augusztus**..... hó **14** napján
..... **12** példányban

Tárgy: a **Várpalota**..... város, község út
..... tér SZ.

..... hrsz. alatti építkezés teljes (részteljesítéseként az alábbi munkák:
Ifjúsági Ház felépítési munka műszaki átadás
.....)

átadás—átvétele.

1. Az építkezés jellemző adatai:

a) A pénzügyi forrás jelzőszáma
b) A termékjel (az ÉPÍTMÉNYJEGYZÉK szerint) **561-12**

c) Az építkezés jellege*
1. Új építmény, 2. bővítés (ráépítés, hozzáépítés),
3. átépítés (átalakítás), 4. felújítás (tatarozás),
5. karbantartás (fenntartás).

d) A tervdokumentáció jellege*
1. Típusterv (jelzőszáma:.....), 2. egyedi terv
ismételt felhasználása, 3. egyedi terv, 4. egyedi
terv és részben típusterv.

e) Az építmény terjedelme rendeltetési, illetőleg
jellemző egységben (mértékegység megnevezé-
sével az ÉPÍTMÉNYJEGYZÉK szerint)
I. **3610 km**
II. **652,90 m**
III. **500 fő férőhely**

f) Az épületben levő lakások száma db
Ebből 1 szobás db
2 szobás db
3 szobás db

g) A lakóépület 1. beépített térfogata m³
2. beépített bruttó területe m²
3. beépített nettó területe m²
4. hasznos területe m²
5. teljes lakásterülete m²
6. lakóterülete m²

h) Az átadott lakásokból
fürdőszobával ellátva db
vizvezeték- és csatornahálózatba bekötve db
gázszolgáltatással ellátva db
központi fűtéssel ellátva db

*A nem kívánt szavak törölendők!

2. Az építetű, a kivitelezű és a tervezű adatai:

- a) Az építetű megnevezése: **Várpalotai Szabványászati Tröszt**
 címe: **Várpalota**
 irányítű hatósága: **NIM**
 műszaki ellenűrének neve: **Szili Péter**
 címe: **Várpalota**
- b) A generálkivitelezű neve: **Várpalotai Szabványászati Tröszt**
 címe: **Várpalota**
 irányítű hatósága: **NIM**
 építésvezetűjének neve: **Hirű Károly**
 címe: **Várpalota**
- c) A tervezű vállalat neve: **Várpalotai Szabványászati Tröszt**
 címe: **Várpalota**
 irányítű hatósága: **NIM**
 felelűs tervezűjének neve: **Kazű János**
 címe: **Várpalota**
 a művezetű neve és címe: **Kazű János Várpalota**

3. Az átadás-átvételi eljárásön megjelentek neve és az általuk képviselt szervek megnevezése:

Beruházási Bank, Vp-1 Városi T.VB. Ip.m. szak.oszt. Tiszrend.hat. HOLL Lajos, Trösztbiz. Hirű Károly, Megyei Pártbiz. Antal József, Megyei KISZ Dekster Sebastyán, Városi KISZ biz. Celenosér Lászlű, Laurik István, Művelűdési Ház Leitner Ferenc, EDÁSZ Kovács István
 Kivitelezű részűről: Márki Lajos és Hirű Károly, BÉV: Aradi Tibor

4. Az átadás-átvételi eljárásön meghívás ellenere meg nem jelent szervek megnevezése:

Beruházű részűről: Kazű János és Szili Péter.
 Meg nem jelentek: Beruházási Bank
 Általános Szakipari Vállalat

5. Az építési szerzűdés fűbb adatai:

- a) A szerzűdés kelte: **1960.VI.25.**
 Vállalati összege: **1.247.617.-** Ft
 Ebbűl rögzített áras összeg: **-----** Ft
- b) A szerzűdisműdosítások:
- | kelte: | összege: | kelte: | összege: |
|-----------------------|---------------------|---------|----------|
| 1. 1962. II.1. | 1.938.630.- | 4. | |
| 2. 1962. VI.20 | 1.965.295.09 | 5. | |
| 3. | | 6. | |
- c) A munkák megkezűdésének idűpontja:
 a szerzűdés szerint:* **1960.VII.20**
 ténylegesen: **1960.VII.20**
- d) A munkák befejezésének idűpontja:
 a szerzűdés (műdosított szerzűdés) szerint: **1962. aug. 20.**
 ténylegesen: **1962. aug. 14.**

e) Részhatáridők: Nagyterem villanyszerelési munkái V.31. 1962.
Fűtés és a kazánház bővítés szerelési munkái 1962.szept.
30.

f) A kivitelezési idő:
a megvalósítási időtartam-előírás szerint:797.....nap
ténylegesen:791.....nap

g) Leállított építmény esetén:
a leállítás időpontja:
a leállítás utáni újrakezdés időpontja:

6. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:

a) Az építkezés befejezését közlő levél kelte:1962.aug.1.....

b) Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja:1962.aug.14.....

c) Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja:1962.aug.18.....

d) Az építmény(ek) értéke az utolsó számla, vagy utolsó részszámla szerint:ö.....

e) Mennyiségi hiányok összértéke:9.500.- Ft.....

f) Minőségi hibák összértéke:

g) Az igényelt árleszállítás összege:

h) Hiánypótlási és hibakijavítási határidők:1962.szept.30.....

i) A h) alatti munkák átvételével megbízott neve és címe:Szili Péter.Várpalota.....

7. Az építettő nyilatkozatai az átvétel tekintetében:

Kivitelező részjelentése alapján tárgyi létesítményt a megjelent bizottsági tagokkal együtt átvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az a terv és költségvetési kiírásnak megfelelően a 9.pont alatti megállapítások figyelembevételével elkészültek, Tevtől való eltérések a kivitelezés közben adódtak elő. Ez részben az emeleten történt, a tárgyaló terem hozzá lesz csatlakoztatva a terv szerinti előtér és külön ki s szoba, és így ezáltal egy nagyobb terem létesült az illetékes szervekkel való megbeszélés alapján. A másik a női és a férfi WC. csoportoknak külön választása, a harmadik pedig a szinpadnál történő változások, ami szintén együttes előzetes megbeszélés alapján vált indokolttá, különösen a WC.csoportok vonatkozásában. Még egy módosítás történt a büfé részénél, olyan formában, hogy a fűtés a nagy teremre szolgáljon, az eredeti tervtől eltérően, miszerint a büfé csak az előtérből lett volna megoldva.

Építettő tárgyi létesítményt kivitelezőtől átveszi, és egyidejűleg üzemeltetés céljából átadja a Városi KISZ Bizottság üzemeltetőnek.

8. Az átadás-átvételi eljáráson részt vett hatóságok és szervek nyilatkozatai (hatósági engedélyek):

Az I.foku Tűzrendészeti Hatóság a létesítmény műszaki átadásához, illetve használatba vételéhez tűzrendészeti szempontból hozzájárul annak alapján, hogy a 12-184/1960.szám alatt kiadott szakvéleményben foglalt kikötések a létesítmény kialakításánál be lettek tartva.

Városi Tanács VB. Ipari és Műszaki Osztálya részéről: a műszaki átadás-átvétel ellen kifogást nem emelnek, az üzemeltetéshez az engedélyt megadják.

9. A részletes megállapítások (mennyiségi hiányok és minőségi hibák tételes felsorolása, az igényelt árleszállítás indokolása, stb.):*

- | | |
|---|---------|
| 1./ Központi fűtési rendszer próbafütése és próbaüzemeltetése.
Határidő: 1962.szept. 30. | 3.000.- |
| 2./ Távfűtő vezeték csöveinek alapmazolása és hőszigetelése.
Határidő: 1962. szept. 30. | 5.000.- |
| 3./ Az Ifjúsági ház és Kulturház közötti betonjárda.
Határidő: 1962. szept. 30. | 1.500.- |

*A 9. pontban előírt szöveges rész rögzítésére pótlapokat kell alkalmazni, ha a nyomtatványon szabadon hagyott hely nem elegendő.

10. A kivitelező nyilatkozatai:

Kelt: Várpalota.....n, 2 196... év..... augusztus..... hó 14.....n.

Bili P.

építető

Alfred Hlinka

kivitelező

Uen

tervező

I. fokú építésügyi hatóság

*Gyenes István
Lamnik István*

üzemeltető

Bank

építető felügyeleti hatósága

kivitelező felügyeleti hatósága

Holtay István